

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা

এক নজরে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের বরাদ্দসহ আরএডিপিভুক্ত ৩৬টি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থে ১৩টি প্রকল্প অর্থাৎ মোট ৪৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া আরএডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্প ২৭টি এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। আরএডিপিভুক্ত ৩৬টি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়নাধীন ১৩টি প্রকল্পের চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপিভুক্ত এবং নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মোট ৪৯টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২৫৯২.৮৩ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১০৪৩.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪০.২৫%। মার্চ/২০১৮ মাস পর্যন্ত জাতীয় গড় এখনো আইএমইডি হতে পাওয়া যায়নি তবে ফেব্রুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় গড় ছিল ৩৮%।

(ক) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প :

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প	আরএডিপি বরাদ্দ			মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)		
		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১৭-২০১৮	৪৯টি	২৫৯২.৮৩	২০৪১.৪২	৫৫১.৪১	১১৪৩.৫০ (৪০.২৫%)	৫৯৪.২৮ (২৯.১১%)	৪৪৯.২১ (৮১.৪৭%)
২০১৬-২০১৭	৩৮টি	১৮১৫.৪৪	১৪৫৭.৬০	৩৫৭.৮৪	৭০১.৬৫ (৩৮.৬৫%)	৪৩৯.৩৭ (৩০.১৪%)	২৬.২২ (৭৩.৩০%)

(খ) আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	আরএডিপি বরাদ্দ			মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)		
		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০১৭-২০১৮	৩৬টি	২৩৫৩.৪১	১৮০২.০০	৫৫১.৪১	৯০৬.২৯ (৩৮.৫১%)	৪৫৭.০৭ (২৫.৩৬%)	৪৯৯.২১ (৮১.৪৭%)
২০১৬-২০১৭	২৬টি	১৭০৭.৮৪	১৩৫০.০০	৩৫৭.৮৪	৬৭৩.৫৮ (৩৯.৪৪%)	৪১১.৩০ (৩০.৪৭%)	২৬.২২ (৭৩.৩০%)

(গ) সংস্থার নিজস্ব তহবিলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প :

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প	আরএডিপি বরাদ্দ			মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)		
		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১৭-২০১৮	১৩টি	২৩৯.৪২	২৩৯.৪২	-	১৩৭.২০ (৫৭.৩১%)	১৩৭.২০ (৫৭.৩১%)	-
২০১৬-২০১৭	১২টি	১০৭.৬০	১০৭.৬০	-	২৮.০৭ (২৬.০৯%)	২৮.০৭ (২৬.০৯%)	-

২২/৪/১৮
মোঃ উবায়দুল হক
উপ-প্রধান
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার